

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<p>ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง</p>	<p>สิ่งที่ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p>
<p>1. การกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องระหว่างเนื้องานกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อมีการลงนามในสัญญาและดำเนินการก่อสร้างแล้ว ทำให้พบข้อผิดพลาดในการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างเกิดความล่าช้า</p>	<p>1. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ควรกำหนดแบบรูปรายการให้ชัดเจน กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยให้สอดคล้องระหว่างเนื้องานกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบของทางราชการ</p>	<p>1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบแบบรูปรายการและราคาส่งก่อสร้างเพิ่มเติมจากบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทำการตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลางของงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยละเอียดและครอบคลุมทุกงาน เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย</p> <p>2. มีการสำรวจสถานที่ที่จะทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงก่อนดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง</p>

